

Załącznik 1

Harmonogram rzeczowo finansowo - czasowy

Rok		2013					
Kwartał		I			II		
Miesiąc		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Nazwa kanału	mb						
Kanał LA							
St. ist.-LA2 kamionka $\varnothing 200$	14,5			Brygada 1			
LA2-LA15, LA17-LA24 PVC $\varnothing 200$	438,0			Brygada 1,2	Brygada 1,2		
LA15-LA17 PE HD $\varnothing 200$	23,0				Brygada 1,2		
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	20,5				Brygada 1,2		
Kanał LB					Brygada 1		
LB0-LB8, LB2-LB2.1, LB4-LB4.1, LB6.1-LB6.1.3 PVC $\varnothing 200$	399,5	Brygada 1,2					
LB6-LB6.12 kamionka $\varnothing 200$	179,0	Brygada 1					
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	75,0	Brygada 1,2					
Kanał LC							
LC1-LC2 PVC $\varnothing 200$	12,0			Brygada 1,2			
LC2-LC6 kamionka $\varnothing 200$	60,5			Brygada 1			
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	20,5			Brygada 1			
Kanał LD							
LDP-LD5 kamionka $\varnothing 200$	81,5					Brygada 1	
LD5-LD9 PVC $\varnothing 200$	38,0					Brygada 1,2	
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	10,5					Brygada 1,2	
Kanał LE							
ZC20.18-LE6, LE6-LE6.2 PVC $\varnothing 200$	192,0						Brygada 1,2
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	14,0						Brygada 1
Kanał LF							
ZD20-LF12 PVC $\varnothing 200$	281,0		Brygada 1,2				
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	96,0		Brygada 1,2				
Kanał LG							
ZD24-LG6 kamionka $\varnothing 200$	202,5		Brygada 1,2				
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	22,0		Brygada 1,2				
Kanał LH							
ZC20.13a-LH12 PVC $\varnothing 200$	202,0	Brygada 1,2					
Przyłącza PVC $\varnothing 160$	17,5		Brygada 1				

Brygada nr 1	Brygada montażowa
Brygada nr 2	Brygada obsługi wiertnicy horyzontalnej oraz montażu