

KONTRAKT NR 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę		
Zadanie	Nazwa	Planowany termin realizacji
Z 3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwicka	czerwiec 2010 – lipiec 2011
Z 7	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa	czerwiec 2010 – wrzesień 2011
Z 9	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa	czerwiec 2010 – sierpień 2011
Z 12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka	czerwiec 2010 – sierpień 2011
Z 15	Budowa kolektora „ Złocień ”	czerwiec 2010 – październik 2011
KONTRAKT NR 2		
Z 1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice	lipiec 2010 – wrzesień 2011
Z 2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bogucice	lipiec 2010 – marzec 2012
Z 5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów	lipiec 2010 – grudzień 2012
Z 8	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice	lipiec 2010 – grudzień 2012
Z 10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki	lipiec 2010 – wrzesień 2011
Z 11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe	lipiec 2010 – wrzesień 2011
Z 13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe	lipiec 2010 – czerwiec 2012
KONTRAKT NR 3		
Z 14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (OBSZAR ROZDZIAŁU KANALIZACJI)	grudzień 2011-2013
Z 15	Budowa kolektora „ ZŁOCIEŃ ” odprowadzającego ścieki z miejscowości: Śledziejowice, Kokotów do oczyszczalni ścieków PŁASZÓW II	grudzień 2011-2012
KONTRAKT NR 4		
Z 4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna	wrzesień 2011 - grudzień 2012
Z 6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów	wrzesień 2011 - grudzień 2012
Z 3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwicka	wrzesień 2012 - grudzień 2013
Z 7	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa	wrzesień 2011 - grudzień 2012
Z 9	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa	grudzień 2011-2012
Z 12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka	styczeń 2013 - grudzień 2013
KONTRAKT NR 5 – Nadzór nad robotami budowlanymi (lipiec 2010 – grudzień 2013)		